

INFORMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA IV TRIMESTRE 2008
(Toda fuente de financiamiento - en nuevos soles)

N°	BANCO	PROYECTO	COSTO DEL PROY	EJECUCIÓN ACUM	SALDO	% AVAN	EJECUTADO												TOTAL 2008
							2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008					
														Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Set	Oct - Dic		
01	1658	Construcción de local para la sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (*)	14,235,572	16,786,640	(2,551,068)	117.92%	0	0	0	0	3,244,905	4,757,358	1,214,157	2,259,457.01	206,751.09	4,289,672.9	814,338.60	7,570,220	
02	41343	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en los juzgados de la Provincia de Angaraes en Lircay - Huancavelica	665,141	603,430	61,711	90.72%	0	0	0	0	0	0	0	95,020.62	215,636.50	168,751.60	124,020.98	603,430	
03	1626	Rehabilitación del edificio Anselmo Barreto León de la CSJ Lima	16,773,600	5,261,151	11,512,449	31.37%	64,528	211,613	424,752	370,495	1,003,113	13,050	719,195	85,761.47	11,032.42	1,596,861.63	760,749.26	2,454,405	
04	5401	Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios de administración de justicia e implementación de los órganos jurisdiccionales de la provincia de Tumbes (*)	11,238,310	13,655,819	(2,417,509)	121.51%	0	0	0	0	0	4,512,280	9,129,020	13,600	-	-	918.86	14,519	
05	44114	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de los Juzgados de la sede del Jr. Junin N° 300 en la ciudad de Ilo - Moquegua	557,912	428,850	129,063	76.87%	0	0	0	0	0	0	0	138,368.10	269,514.56	6,134.75	14,832.09	428,850	
06	15995	Implementación de 01 sala civil y 10 juzgados civiles en la sub especialidad comercial en el distrito judicial de Lima	3,731,615	1,943,107	1,788,508	52.07%	0	0	0	0	0	102,039	1,086,006	246,147.63	67,774.01	192,784.55	248,355.66	755,062	
07	7332	Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los órganos jurisdiccionales del PJ - Chincha	5,344,073	2,577,548	2,766,525	48.23%	0	0	0	0	0	78,382	503,348	549,911.00	643,477.19	547,504.84	254,924.56	1,995,818	
08	36183	Salas de audiencias en el establecimiento penal de setenciados de Pucallpa (*)	761,263	825,844	(64,581)	108.48%	0	0	0	0	0	28,588	19,060	514,383.16	70,111.00	41,989.54	151,712.38	778,196	
09	35329	Implementación de la sala de juzgamientos en el establecimiento penal de máxima seguridad de piedras gordas	2,287,932	1,330,489	957,443	58.15%	0	0	0	0	0	34,086	686,367	229,745.97	372,937.02	7,353.24	-	610,036	
10	30921	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en la sede central de la Corte Superior de Justicia de La Libertad	27,413,913	24,849,653	2,564,260	90.65%	0	0	0	0	0	6,194,172	14,648,944	26,319.47	-	-	3,980,217.92	4,006,537	
11	15461	Mejoramiento de los servicios de administración de los órganos jurisdiccionales de la provincia de San Román - Puno	6,915,146	1,066,581	5,848,565	15.42%	0	0	0	0	0	0	0	11,340	15,937.00	1,039,304.14	-	1,066,581	
12	36439	Mejoramiento del servicio de Administración de Justicia de la provincia de Sullana	2,967,360	120,690	2,846,670	4.07%	0	0	0	0	0	0	120,690	0	-	-	-	-	
13	20384	Mejoramiento de la capacidad prestadora de los servicios de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales del distrito de Ventanilla - Callao	997,828	2,500	995,328	0.25%	0	0	0	0	0	0	0	2,500	-	-	-	2,500	
14	47563	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en los Juzgados de Yurimaguas - Alto Amazonas	1,069,935	911,896	158,039	85.23%	0	0	0	0	0	0	60,083	408,753.95	150,906.63	99,327.53	192,825.31	851,813	
15	2268	Mejoramiento de los servicios de justicia (Banco Mundial)	52,521,249	38,340,308	14,180,941	73.00%	0	0	0	0	354,742	7,287,781	14,817,239	2,404,331.37	8,036,936.00	4,087,502.00	1,351,777.00	15,880,546	

INFORMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA IV TRIMESTRE 2008
(Toda fuente de financiamiento - en nuevos soles)

N°	BANCO	PROYECTO	COSTO DEL PROY	EJECUCIÓN ACUM	SALDO	% AVAN	EJECUTADO												TOTAL 2008
							2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008					
														Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Set	Oct - Dic		
16	42864	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en la sede de la Corte Superior de Justicia del Callao	27,004,456	335,387	26,669,069	1.24%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,322.37	163,329.86	118,734.91	335,387
17	36438	Ampliación de la infraestructura de la Corte Superior de Justicia de San Martín	3,052,575	289,021	2,763,554	9.47%	0	0	0	0	0	0	235,621	11,453.55	2,023.36	-	39,923.20	53,400	
18	38153	Rehabilitación de los ambientes del archivo de expedientes transitorios de la Corte Superior de Justicia de Moquegua (PIP menor) (*)	37,560	108,101	(70,541)	287.81%	0	0	0	0	0	0	0	16,350	91,751.19	-	-	108,101	
19	1915	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de la sede de la Corte Superior de Justicia de Moquegua	8,950,396	736,592	8,213,804	8.23%	0	0	0	0	0	0	0	0	499,775.33	236,817.15	-	736,592	
20	3044	Mejoramiento del servicio de Administración de Justicia de la Corte Superior de Justicia de Apurímac (*)	4,489,457	4,490,501	(1,044)	100.02%	0	0	0	0	0	0	0	0	-	4,450,320.75	40,180.00	4,490,501	
21	15799	Ampliación del Palacio de Justicia del Distrito Judicial de Huanuco	3,344,477	2,952,995	391,482	88.29%	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,952,995.42	-	2,952,995	
22	15786	Mejoramiento de la capacidad del servicio de archivamiento de la Corte Superior de Justicia de Piura	9,010,932	6,700,257	2,310,675	74.36%	0	0	0	0	0	0	0	0	-	6,700,256.60	-	6,700,257	
23	3511	Ampliación y mejora de la capacidad prestadora de los servicios de administración de la Corte Superior de Justicia de Ica	3,783,594	4,306	3,779,288	0.11%	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3,370.78	935.35	4,306	
24	64847	Implementación del nuevo código procesal penal en las provincias de Tacna y Jorge Basadre del Distrito Judicial de Tacna	5,264,992	367,338	4,897,654	6.98%	0	0	0	0	0	0	0	0	-	232,537.31	134,801.04	367,338	
TOTAL			212,419,288	124,689,005	87,730,283	70%	64,528	211,613	424,752	370,495	4,602,760	23,007,736	43,239,730	7,013,443	10,707,886	26,816,815	8,229,247.12	52,767,391	

NOTA:

Proyectos que sufrieron un incremento en sus costos debido al incremento de los costos de materiales de construcción.

Fuente: Sub gerencia de Planes y Presupuesto - Gerencia de Planificación

Elaboración: Subgerencia de Estudios y Proyectos