

INFORMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA IV TRIMESTRE 2009
(Toda fuente de financiamiento - en nuevos soles)

N°	COD SNIP	PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO	% AVAN	EJECUTADO											
							2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009			
											Ene - Mar	Abril - Jun	Jul - Set	Oct - Dic				
01	1626	Rehabilitación del edificio Anselmo Barreto León de la CSJ Lima	16.773.600	5.261.151	11.512.449	31%	64.528	211.613	424.752	370.495	1.003.113	13.050	719.195	2.454.405	-	-	-	-
02	15995	Implementación de 01 sala civil y 10 juzgados civiles en la sub especialidad comercial en el distrito judicial de Lima	3.731.615	2.696.035	1.035.580	72%	0	0	0	0	0	102.039	1.086.006	755.062	245.271,32	-	507.656,87	-
03	7332	Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los órganos jurisdiccionales del PJ - Chincha	5.344.073	4.099.358	1.244.715	77%	0	0	0	0	0	78.382	503.348	1.995.818	1.443.582,09	-	78.227,79	-
04	30921	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en la sede central de la Corte Superior de Justicia de La Libertad *	27.413.913	29.504.419	-2.090.506	108%	0	0	0	0	0	6.194.172	14.648.944	4.006.537	-	-	4.654.765,80	-
05	15461	Mejoramiento de los servicios de administración de los órganos jurisdiccionales de la provincia de San Roman - Puno	6.915.146	1.066.581	5.848.565	15%	0	0	0	0	0	0	0	1.066.581	-	-	-	-
06	47563	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en los Juzgados de Yurimaguas	1.069.935	930.557	139.378	87%	0	0	0	0	0	0	60.083	851.813	14.125	-	4.535,37	-
07	2268	Mejoramiento de los servicios de justicia (Banco Mundial)	52.521.249	48.602.518	3.918.731	93%	0	0	0	0	354.742	7.287.781	14.817.239	15.880.546	3.375.657	2.590.918	2.925.635	1.370.000
08	36438	Ampliación de la infraestructura de la Corte Superior de Justicia de San Martín	3.052.575	2.829.168	223.407	93%	0	0	0	0	0	0	235.621	53.400	-	-	2.540.147	-
09	64847	Implementación del NCCP en las provincias de Tacna y Jorge Basadre del DJ de Tacna	5.264.992	449.522	4.815.470	9%	0	0	0	0	0	0	0	367.338	77.866,21	-	2.518	1.800
10	15786	Mejoramiento de la capacidad del servicio de archivamiento de la Corte Superior de Justicia de Piura	9.010.932	6.700.257	2.310.675	74%	0	0	0	0	0	0	0	6.700.257	-	-	-	-
11	1915	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de la sede de la Corte Superior de Justicia de Moquegua	8.950.396	7.450.173	1.500.223	83%	0	0	0	0	0	0	0	736.592	-	-	6.713.581	-
12	48878	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de los Juzgados de Baños del Inca en Cajamarca	953.804	891.712	62.092	93%	0	0	0	0	0	0	0	0	-	17.500,00	874.212,00	-
13	20384	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales del Distrito de Ventanilla de la CSJ de Callao	997.828	45.000	952.828	5%	0	0	0	0	0	0	0	2.500	-	38.000,00	4.500,00	-
14	56312	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales de la provincia de Ferreñafe del Distrito Judicial de Lambayeque	1.267.640	1.067.125	200.515	84%	0	0	0	0	0	0	0	0	-	5.236,00	1.061.889,00	-
15	55173	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales de la provincia de Cutervo del Distrito Judicial de Lambayeque	1.452.591	1.320.605	131.986	91%	0	0	0	0	0	0	0	0	-	5.236,00	1.315.369,00	-
16	42864	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en la sede de la Corte Superior de justicia del Callao	27.004.456	339.340	26.665.116	1%	0	0	0	0	0	0	0	335.387	-	3.952,68	-	-

INFORMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA IV TRIMESTRE 2009
(Toda fuente de financiamiento - en nuevos soles)

N°	COD SNIP	PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO	% AVAN	EJECUTADO											
							2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009			
															Ene - Mar	Abril - Jun	Jul - Set	Oct - Dic
17	41343	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en los Juzgados de la provincia de Angaraes en Lircay - Huancavelica	665.141	606.468	58.673	91%	0	0	0	0	0	0	0	603.430	-	-	3.038,42	-
18	79623	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales de la Provincia de Canchis -Sicuani de la Corte Superior de Justicia de Cusco.	4.077.727	2.979.426	1.098.301	73%	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2.965.426,00	14.000
19	107045	Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales del módulo básico de justicia de Villa María del Triunfo de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur.	2.558.726,0	2.323.768	234.958	91%	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2.323.767,74	-
20	45844	Ampliación y mejoramiento de los servicios de administración de justicia de la sede de la Corte Superior de justicia de Lima Norte	9.758.703,0	6.512.672	3.246.031	67%	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	6.512.672,00	-
21	1658	Construcción de local de la Corte Superior de Justicia de Lambayque (En ejecución III Etapa 2 y 3 piso) *	14.235.570,0	18.877.801	-4.642.231	133%	0	541.447	140.299	178.463	3.244.905	4.757.358	1.214.157	7.569.378	-	-	1.231.194,10	599,43
TOTAL			203.020.612	144.553.655	58.466.957		64.528	753.060	565.051	548.958	4.602.760	18.432.782	33.284.593	43.379.044	5.156.502	2.660.843	33.719.135	1.386.399

Fuente: Sub gerencia de Planes y Presupuesto - Gerencia de Planificación

Elaboración: Subgerencia de Estudios y Proyectos

Nota:

* Proyecto que registra un incremento de su costo de inversión por incremento de los precios de mercado.